

昆明市西山区2020年政府投资建设项目推进实施情况表

序号		项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
单位:万元													
全区共94项(续建31项,新开工63项),2020年计划投资530368万元													
一、乡村振兴建设项目(共5项,2020年计划投资7603万元)													
1	西山区2019年美丽乡村宜居村建设	西山区农业农村局	王先武	续建	选定团结街道办事处白眉社区安睦村、安吉社区锁奔多村,海口街道办事处云龙社区新村、西山景区管理局猫箐社区马鞍山村5个村作为西山区2019年美丽宜居乡村建设,实施道路硬化、多功能活动室等建设项目17件。	全面通过验收工程完工,区级工程审计和工程结算工作。	2019.8	2020.12	1510	341	341	341	各建设项目已完工,目前,正在进行各项目的结算审计工作,部分项目已完成审计。
2	西山区提升农村人居环境“七改三清”建设	西山区农业农村局	王先武	续建	提升改善农村人居环境实施改路、改厕、改房、改水、改电及清洁家园、清洁水源等7大类、52件项目。	全面通过验收工程完工,区级工程审计和工程结算工作。	2019.8	2020.12	2735	820	820	820	各建设项目已完工,目前,正在进行各项目的结算审计工作,部分项目已完成审计。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
3	西山2020年农村人居环境整治“厕所革命”建设	西山农业局 西山农村局	王先武	新开工	在碧鸡、海口、团结街道三个涉农办事处，西山景区管理局35个涉农社区居委会实施农村户厕改造建设及公厕建设。实现我区农村无害化卫生厕所覆盖率90%以上，行政村、自然村公厕全覆盖。	全面完成工程验收，通过竣工验收，完成资金拨付。	2020.3	2020.12	2500	2500	2500	2020年农村公厕提升改造13座已全面完工，并完成结算审计工作。
4	西山2020年美丽乡村建设	西山农业局 西山农村局	王先武	新开工	按照省、市、区美丽乡村建设工作的有关要求，选定我区团结街道办事处、桃树箐村、乐亩社区、永靖社区、观音山村、海口街道、处青鱼社区、青鱼塘村、云龙社区、下平新村、团结街道办事处、妥吉社区、多功能活动室作为西山2020年美丽乡村建设，计划实施项目49件。	全面完成工程验收，通过竣工验收。	2020.6	2020.12	3056	3056	3056	各建设项目已完工，正在组织区级验收工作。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
5	西山区 2020年农村饮水安全巩固提升工程	西山区水务局	许富奎	新开工	新建或更换提水管道、输水管及配水管网等，管道总长30.4km；管道PE管为埋管，内涂塑外镀锌钢管及镀锌钢管均为明铺；新建泵站1座；深井改造1座；新建取水池及取水坝各1座；新建蓄水池10座，其中：50m³和200m³蓄水池各4座、100m³和300m³蓄水池各1座；新增一体化净水设备14套及入户净水设备43套；配套阀门井30座及水表119套等。	争取完成建设。	2020.5	2020.12	886	886	886	项目已完成主体工程建设。
二、水利基础设施建设项目（共5项，2020年计划投资29743万元）												
6	明朗水库加固扩建工程	西山区水务局	许富奎	续建	工程规模为小（1）型水库，总库容936万m³。大坝加高培厚、新建输水隧洞、溢洪道改扩建、大坝防渗墙浇筑、管理所建设、征地拆迁等。	开展库区征地拆迁工作。	2012.9	2021.12	26293	13942	0	2019年已完成主体工程建设，库区征地拆迁因遗留问题，需待区政府明确工作原则后方能开展。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 工程进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
7	牛鼻村水库扩建工程	西山区水务局	许富奎	续建	牛鼻村水库建设内容为粘土心墙风化料坝、左岸开敞式溢洪道、左岸导流输水隧洞和西园隧洞隔离防渗引水工程。工程规模为小(1)型水库,总库容105.06万m ³ 。	开展征地、工程拆迁及建设工作。	2019.12	2021.12	6599	2300	4425	西园隧洞已封堵、汇水坝主体施工、副坝主体施工、引洪沟基础开挖、左岸进场道路及边坡开挖、右岸改线道路及边坡开挖、淹没区植被采伐及清表,输水隧洞爆破开挖、支护隧洞竖井开挖、支护、浇筑,溢洪道消力池位置底板边墙施工。完成副坝、汇水坝主体碾压,副坝灌浆实验。道路路面浇筑430米;大坝基础土石方开挖完成50%;隧洞明渠浇筑完成45m。隧洞明渠浇筑完成,隧洞现进行回填灌浆及固结灌浆。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计 完成投资	项目推进情况
8	草海文化旅游项目配套设施(河道改造工程)	西山区水务局	许富奎	续建	本次河道迁改总长度为2537.316m,新运粮河(碧鸡路——307号规划路段)1400m,郑河路沟(碧鸡路——与新运粮河交汇口段)577.316m,老运粮河(草海隧道公园——草海入海口段)560m;主要建设内容包括:河道迁改(原有河道建筑物拆除及新建河道)、淤泥疏浚及干化场、生态河道建设、截污工程等。	完成2537千米河道迁改。	2019.7	2020.6	20165	11865	5296	项目已完工。
9	西山区域镇区供水工程	西山发展集团有限公司	马涛	新开工	1.取水管网工程:在棋台村北面足丁里高坝(小龙潭)和棋台小村北侧黑里高坝(大龙潭)取水水源沿线新建取水池一个并在管道沿线配套排气阀、排泥阀及相应闸阀井等管道附属设施。2.水源区环境整治工程:在取水点周围水域内设置明显的范围标志和严禁事项的告示牌;在两个水源地保护地各设置一套监控设备。3.附属工程:新建混凝土档水堰及布水堰等设施。	建设完工。	2020.6	2020.8	569	569	385	已完成管道铺设约2800m,已完成总工程量的79%。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计 完成投资	项目推进情况
10	金家河金达河工程	西山区水务局	许富奎	新开工	工程起于四号箱涵北侧，沿万达广场东侧佳湖路、南侧绿荫大道走向，止于前兴路道路西侧，总长767米。工程建设内容主要包括：河道拓宽586米，清淤920立方米，河道景观绿化4847平方米，箱涵85米，闸门两孔管线迁改、景观亮化等。估算总投资2133.74万元，其中：工程直接费1550.23万元，工程建设其它费389.53万元，预备费193.98万元。	力争2020年7月启动建设。	2020.7	待定	2134	1067	550	河道两岸河堤全线完成，实现通水。正在开展河岸绿化种植及收尾工作。
三、生态环保建设项目（共9项，2020年计划投资64638万元）												
11	海口工业园区污水处理（含管网）工程	西山区海口工业园区管委会	郑强	续建	1.污水处理厂规模：设计近期规模4500m³/d，远期规模7000m³/d；2.配套污水管网工程：建设DN500的污水管道，长度合计8.414km，建设DN800污水管道顶管，长度合计0.1km。	完成工业园区污水处理厂一期处理能力为4500m³/d。	2019.12	2020.6	6939	5870	5898	项目基本建成。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 工程进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
12	草海片区湖滨生态湿地修复工程(新老运河入湖口湿地)项目	西山区水务局	许富奎	续建	草海片区湖滨生态湿地修复建设工程(新、老运河入湖口湿地),湿地工程总面积48.03万m ² ,包含新老运河河道湿地250m生态化改造,老运河河道湿地段156m生态化改造。	预计2020年11月完工。	2019.10	2020.11	13633	8586	5137	项目已完工,于2020年11月30日通过初步验收。
13	螳螂川沿线村庄污水治理工程	西山区水务局	许富奎	续建	西山区海口街道办事处2个社区3个自然村、团结街道办事处3个社区22个自然村进行污水治理。	开展工程建设。	2019.11	2020.5	3203	2242	940	工程已完工,并已完成竣工验收,现在正在进行竣工结算。预计1月30日前完成结算审计。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
14	西山区滇池流域污水管网入滇微改造工程	西山区水务局	许富奎	续建	完成建筑屋面雨水收集面积1.34万平方米，完成庭院小区雨水剥离面积2.69万平方米，完成城市绿地海绵建设面积1.57万平方米。	完成屋面雨水收集面积0.88万平方米，庭院小区雨水剥离面积1.25万平方米，城市绿地建设面积0.85万平方米。	2019.12	2020.12	7932	7362	3770	工程分两个标段施工，于2020年10月初完成主体工程建设，一标于2020年11月16日通过初验；二标于11月26日通过初步验收。2021年1月中旬完成终验。
15	西山区老牛沙河—牛鼻村断面水质提升处理站建设	西山区水务局	许富奎	新开工	新建800立方米调蓄池，新建污水收集管2千米，通过建设分散式污水处理站1座，出水水质达到Ⅳ类，处理规模为1500立方米/天，水处理费用为1.64元/立方米，预计年处理水收益为89.8万元。本项目服务面积11.7平方千米，服务人口约7000人。	预计2020年1月开工，2020年12月完工。	2020.1	2020.12	1600	1600	1900	项目已完工，于2020年6月3日通过初步验收。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计 完成投资	项目推进情况
16	昆明市滇池西山洪涝水环境综合治理项目	西山水务局	许富奎	新开工	除险加固塘坝7座，新建调蓄水池15座，改扩建沟渠9.62km，沟渠清淤12.72km，新建沉砂池119个，新建污水管网38.01km，新建污水入户管89.86km，新建纳污池5372座，新建检查井3809座，新建洗涤池2590座，新建化粪池780座。	年内计划完成建设。	2020.5	2020.11	23229	23229	9811	1.截至目前，项目已完成新建截污支管20.44km，截污分支管42.87km，新建截污入户管61.22km；新建纳污池2014座，新建检查井3050座，新建洗涤池620座（部分已优化取消），新建化粪池440座（部分已优化取消），截污工程已于12月28日完成截污工程部分项验收工作。 2.目前已完成新建沟渠2.13km，沟渠清淤8.92km，新建沉砂池4个（部分已优化取消），已开展除险加固塘坝3座，已进场施工调蓄水池3座（部分已优化取消）。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
17	西山区二环外至昆铁路分流改造项目	西山区水务局	许富奎	新开工	完成西山区春雨路至成昆铁路范围内的雨污分流改造，新建市政管网5千米，新建转输泵站2座，分散式污水处理站1座，日处理规模为1万吨，实现污水达标排放，清水收集。	争取开工建设。	2020.6	2020.12	15000	15000	5300	工程分为二个标段开展建设，一标段：铺设截污管6157.5米，完成清淤12455立方米，12月9日完成初步验收；二标段：截止目前，污水处理设备已全部安装完毕，进场污水管网及清水出水管已铺设完成。
18	碧山鸡场噪声自动监测系统建设项目	昆明市生态环境局西山分局	欧秀川	新开工	在碧山鸡场可供群众锻炼场地周边设置5块噪声显示屏，在噪声显示屏滚动播放噪声值及宣传内容，安排环保执法人员参加综合整治，对碧山鸡场上噪声超标的行为依法进行劝导、制止，使其达到环境噪声排放标准，整治时需配备噪声监测相关仪器，对不听劝导、屡教不改的违法行为，应当进行噪声监测，并向公安机关提供打击噪声扰民提供依据。	争取建成完工。	2020.3	2020.12	54	54	0	1.2020年项目资金全部退回； 2.2021年1月5日召开的碧山鸡场综合整治工作会，经研究，确定该项目不再实施。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
19	西山区数字环保系统建设项目	昆明市生态环境局西山分局	龙磊	新开工	建设西山区数字环保内网门户；建设生态环境数据中心；和生态环境监测指挥平台、环境信息平台、应用支撑平台、环境地理信息平台；生态环境信息综合展示系统，生态环境应急管理指挥系统，生态环境污染防治综合管理系统、生态环境执法综合管理系统、生态环境资产评估与动态管理系统以及移动应用APP系统。	年内开工建设并完善。	2020.3	2020.4	696	696	696	项目已完工。
四、教育基础设施建设项目（共21项，2020年计划投资127513万元）												
20	南坝中心学校排危新建项目	西山教体局	杨德勇	续建	项目总用地面积8021.36㎡，计划总建筑面积3029.1㎡，其中：地上建筑面积2829.1㎡，地下建筑面积200㎡，同步完善附属配套设施。	2020年7月中旬竣工验收投入使用。	2018.12	2020.7	1594	1275	957	主体已完工并投入使用，目前正在进行室外绿化、运动场等附属设施的施工工作。
21	侨光小学排危新建项目	西山教体局	杨德勇	续建	项目总用地面积5445.22㎡，计划总建筑面积7941.39㎡，其中：地上建筑面积5995.18㎡，地下建筑面积1946.21㎡同步完善附属配套设施。	2020年6月完工并投入使用。	2019.7	2020.6	2599	2099	2099	已完工并投入使用。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计 完成投资	项目推进情况
22	书林二小排危新建项目	西山教体局	杨德勇	续建	项目总用地面积4324.5m ² , 计划总建筑面积7222.01m ² , 其中:地上建筑面积5054.39m ² , 地下建筑面积2167.62m ² , 同步完善附属配套设施。	2020年7月完工并投入使用。	2019.8	2020.7	3435	3135	3135	已完工并投入使用。
23	西山中学普强暨通基提质改造(二期)工程	西山教体局	杨德勇	续建	拆除危旧建筑5610m ² , 新建教学综合楼一幢, 总建筑面积37390.14m ² , 同步完善附属配套设施。	2021年5月完工并投入使用。	2019.12	2021.5	22155	10963	10159	项目已封顶断水, 正在进行二次结构施工。
24	西山一中学校生活服务中心建设项目	西山教体局	杨德勇	续建	新建学生生活服务中心暨食堂, 计划总建筑面积9454.21m ² 。	2020年8月完工并投入使用。	2019.11	2020.8	4830	4630	4177	项目主体已完工。
25	西山文化旅游配套项目39班完全中学项目	西山教体局	杨德勇	续建	新建教学楼、实验楼、行政办公楼、教育公寓、学生宿舍、风雨操场、门房、游泳馆、图书馆、教学空间、餐厅、厨房、车库等, 同步完善室外墙、大门、绿化及景观、电气、给排水等附属配套设施。总建筑面积: 63238m ² 。地上建筑面积41982m ² ; 地下建筑面积21256m ² (含隔震层和地下车库)。	2020年9月完工并投入使用。	2019.11	2020.9	52027	51427	34334	主体已封顶断水, 正在进行砌体工程和二次结构施工。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
26	城山区村26号片区配套学校	西山区教育局	杨德勇	新开工	新建教学综合楼、食堂及其他附属设施。总建筑面积:22412.16m²,其中地上建筑面积18185.1m²,地下4227m²。	2020年8月完工并投入使用。	2020.1	2020.8	11435	11435	9617	已完工并投入使用。
27	城山区村改造片区35号片区24班小学建设项目	西山区教育局	杨德勇	新开工	总用地面积为23682m²(约35.52亩),新建办学规模为24班小学一所,计划总建筑面积为15099.4m²。	2020年1月开工,2020年9月完工并投入使用。	2020.1	2020.9	8227	8227	8494	主体已完工并投入使用。
28	城山区村改造片区35号片区18班幼儿园建设项目	西山区教育局	杨德勇	新开工	总用地面积为7020m²,新建办学规模为18班幼儿园一所,计划总建筑面积为6158.92m²。	2021年3月完工并投入使用。	2020.6	2021.3	3400	2040	2100	主体已封顶断水。
29	城山区村改造片区3号片区21班幼儿园建设项目	西山区教育局	杨德勇	新开工	总建筑面积为7113.64m²,其中:地上建筑面积为6886.64m²,地下建筑面积为227m²。	2020年5月开工,2020年11月完工。	2020.5	2020.11	3529	2823	1058	已开工建设。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计 完成投资	项目推进情况
30	西山区城 中村改造 3号片区 配建36班 初级中学 建设项目	西山区 教育局	杨德勇	新开工	总用地面积28804.13m ² ，总建筑面积19397.18m ² ，其中：地上建筑面积15000.18m ² ，地下建筑面积4307m ² 。	2020年6月开工，2021年6月完工并投入使用。	2020.6	2021.6	9904	2971	0	因征地拆迁尚未完成，影响项目前期工作。
31	螺蛳湾片 区配建24 班小学	西山区 教育局	杨德勇	新开工	项目用地面积为14630.5m ² ，总建筑面积为8632m ² ，地下建筑面积180m ² ，按24班规模建设。	2020年6月开工，2021年6月完工并投入使用。	2020.6	2021.6	4748	1424	0	已完成施工图审查，正在编制拦标价。
32	螺蛳湾片 区配建15 班幼儿园	西山区 教育局	杨德勇	新开工	项目用地面积为5850.5m ² ，总建筑面积为5122.54m ² ，地上建筑面积4972.54m ² ，绿地面积1930.52m ² 。	2020年8月开工，2021年6月完工并投入使用。	2020.8	2021.6	3383	2030	0	正在对接用地规划许可证办理工作。
33	西山区城 中村改造 52号片区 A1地块12 班幼儿园 建设项目	西山区 教育局	杨德勇	新开工	项目用地面积为4697.34m ² ，总建筑面积为4906.8m ² ，地上建筑面积4013.23m ² ，地下面积893.57m ² 。	2020年1月开工，2021年12月完工。	2020.1	2021.12	2699	1619	809	项目已达正负零，正在进行主体结构施工。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 工程进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计 完成投资	项目推进情况
34	西山区城 中村改造 52号片区 D1地块18 班幼儿园 建设项目	西山区 教育局	杨德勇	新开工	项目用地面积为7027m ² ，总 建筑面积为7383.89m ² ，地 上建筑面积6106.95m ² ，地 下面积1276.94m ² 。	2020年1月 开工， 2021年12 月完工。	2020.1	2021.12	4048	2429	1214	项目已转正负零，正 在进行主体结构施工 。
35	西山区城 中村改造 26号片区 18班幼儿 园建设项 目	西山区 教育局	杨德勇	新开工	项目用地面积为7023m ²	2020年1月 开工， 2021年12 月完工。	2020.1	2021.12	4416	2650	0	该项目结合片区开发 推进，目前片区开发 暂未涉及该项目。
36	西山区城 中村改造 21号片区 A1—5地 块42班小 学建设项 目	西山区 教育局	杨德勇	新开工	项目用地面积为23352.42 m ² ，总建筑面积为19059.08 m ² ，地上建筑面积12707.08 m ² 。	2020年9月 开工建设 。	2020.9	2021.9	9499	2850	0	该项目已取得立项批 复、建设项目选址意 见书、建设项目用地 规划许可证、完成修 规方案的评审，因存 在地下空间开发问 题，需更换代建主体 单位，后续设计、施 工招标等工作将由代 建主体实施，同步进 行土地划拨工作。
37	西山区城 中村改造 21号片区 A2—3地 块6班幼 儿园建设 项目	西山区 教育局	杨德勇	新开工	项目用地面积为3226.51 m ² ，总建筑面积为2677.86 m ² 。	2020年6月 开工， 2021年12 月完工。	2020.6	2021.12	1835	1101	550	已完成支护桩、打水 桩的打桩工作，目前 基坑支护筏板工作。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
38	草海五号地块4号 子地块配套18班高中建设项 目	西山区 教育局	杨德勇	新开工	项目占地面积23641.86m ² ， 拟建设规模14185.12m ² ，投 资估算为5674.048万元。	2020年11 月开工， 2021年7月 完工。	2020.11	2021.7	5674	1702	0	已取得立项批复，正 按程序对接相关审批 职能部门开展前期工 作。
39	草海五号地块4号 子地块配套21班初中建设项 目	西山区 教育局	杨德勇	新开工	项目占地面积26509.97m ² ， 拟建设规模15905.982m ² ， 投资估算为6362.392万元。	2020年11 月开工， 2021年7月 完工。	2020.11	2021.7	6362	1909	0	已取得立项批复，正 按程序对接相关审批 职能部门开展前期工 作。
40	西山白砂一期项目 配套54班九年一贯制学校建设项 目	西山区 教育局	杨德勇	新开工	项目占地面积58858.7m ² ， 建筑面积为53119m ² 。	2020年8月 开工， 2021年8月 完工。	2020.8	2021.8	29245	8774	2830	项目已开工建设。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计 完成投资	项目推进情况
五、社会民生建设项目（共5项，2020年计划投资20769万元）												
41	西山区草海中医馆建设项目	西山卫生健康局	丛静	新开工	项目总用地面积约8437m ² （约12.71亩），共设置约80张床位，总建筑面积14950m ² ，其中：地上建筑面积8450m ² ，地下建筑面积6500m ² ，配套建设护理区、康复用房等。	2020年完成主体施工建设。	2020.3	2021.5	12315	6300	5985	1、桩基工程已经施工完成，养护已完成。 2、临水、临电施工完成，2020年6月15日通水通电。 3、承台已完成，目前在进行主体施工，目前进度已至地上4层，主体部分已封顶。 4、土方外运已完成100%。 5、中医馆装修施工图于2020年12月15日已出，会议提出部分修改意见，目前正在深化。 6、主体回填土已完成。
42	团结新城垃圾中转站	西山城管局	陈松涛	新开工	垃圾中转站及垃圾分拣点。	建成投入使用，竣工决算绩效评价。	2020.5	2020.8	2300	2300	1393	目前建筑主体正在进行室内装修及设备安装准备工作，室外围墙已基本完工。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程投资计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
43	西山度粮食和储备设施提升项目	西山粮食储备局	王敬红	新开工	对眠山中心粮库、海联库区和细化库区的粮食和应急救灾仓储设施、配送保障设备等、粮食安全储存保障设备等不足、陈旧、不能适应现代物流需求的设施设备进行购置及提升改造。	2020年完工并投入使用。	2020.3	2020.12	360	360	350	目前已完成施工进度100%。已通过初步验收，其余尾款待验收通过后结清。
44	西山度老旧小区改造项目	西山房建局	华师	新开工	对小区内供排水、区内道路、区内配套养老扶幼、无障碍设施，居民活动场所，垃圾处理设施，节能设施，加装电梯等进行更新改造。	开工建设。	2020.3	2020.8	9438	9438	8208	马街街道办事处德缘小区北区、永昌街道办事处马洒营东区、福海街道办事处正和小区和平巷、和顺巷改造已完成；金碧街道弥勒寺片区、巡津片区改造工程完成90%；区退役军人局六个军休老旧小区改造完成90%；区机关事务管理局棕树营新三栋改造完成95%；棕树营街道办事处东碧组团480户天然气改造改造完成90%，消防设施改造尚未施工。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
45	西山片区老旧小区改造	西山片区住房和城乡建设局	师华	新开工	对小区给排水、区内道路、区内配套养老扶幼、无障碍设施、居民活动场所、垃圾垃圾处理设施、节能设施、加装电梯等进行更新改造。	开工建设。	2020.6	2020.12	2371	2371	1660	项目正常推进。
六、文化旅游建设项目（共5项，2020年计划投资58032万元）												
46	西山国家综合档案馆项目	西山国家综合档案馆	赵鑫	续建	总建筑面积10639.12m ² ，包括库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、办公用房、附属用房、地下停车及设备用房。	完成主体工程。	2018.9	2020.12	5007	3589	3590	项目已完工，正在进行各分项工作的调试验收工作，下一步将开展初步验收。其余尾款待审计通过后结清。
47	西山景区步行道（一期）工程	昆明滇池风景名胜区管理局	李玉祥	新开工	项目为主游路人流区域步行登山道路。起点为高峣茶马花街口，止点为太华古道口，全长2.5公里。投资估算总投资2045.13万元。	争取开工建设。	2020.7	2020.11	2045	2045	486	路面铺装段已完成清表，现已全线展开基础桩孔开挖，正进行基层施工，工程正在推进中。
48	西山片区翠峰园建设项目	西山片区翠峰园管理处	陈松涛	新开工	项目总面积约109万m ² 。主要建设内容包括绿化建设、休憩设施、步道建设等。	开工建设。	2020.4	2022.2	246192	51290	85979	已完成展示中心建设和部分绿化节点的提升改造工作。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
49	贤聚人才公园建设项目	西山营办 松树道办事处	丛静	新开工	松树营街道翠羽路人才公园改扩建。	全部完工。	2020.1	2020.12	808	808	592	项目正常推进。
50	滇池博物馆陈列布展	西山文化和旅游局	李剑	新开工	1700m²的展馆按照陈列大纲进行布展，新增消防设施和安防设施。	完成三个展厅、一个临时展厅、一个文创展示区布置。	2020.6	2021.4	1700	300	256	项目已于2020年12月完工。
七、道路基础设施建设项目（共44项，2020年计划投资222070万元）												
51	大渔路南段	西山文化旅游区、市公共基础设施指挥部	师华	续建	进行市政道路以及配套的管线设施、照明设施及道路绿化的建设。	完工并投入使用。	2019.6	2020.2	7769	1769	1769	已建成通车。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
52	西山233号路	区文游市公套设设指 山海旅目及配基础建场 西草化项政共基施现挥部	师 华	续建	进行市政道路以及配套的管线设施、照明设施及道路绿化的建设。	完工并投入使用。	2019.6	2020.2	4443	443	443	已建成通车。
53	西山1号规划路	区文游市公套设设指 山海旅目及配基础建场 西草化项政共基施现挥部	师 华	续建	进行市政道路以及配套的管线设施、照明设施及道路绿化的建设。	2020年12月完工并投入使用。	2019.6	2020.12	8353	7853	7518	完成总工程量93%。
54	西山217号规划路	区文游市公套设设指 山海旅目及配基础建场 西草化项政共基施现挥部	师 华	续建	进行市政道路以及配套的管线设施、照明设施及道路绿化的建设。	争取完成建设。	2019.6	2020.12	2316	2116	1759	完成总工程量的76%。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
55	西山212号路	区文游市公套设设指 山海旅目及配基础建场 西草化项政共基施现挥部	华 师	续建	进行市政道路以及配套的管线设施、照明设施及道路绿化的建设。	争取完成建设。	2019.6	2020.12	10766	9766	9258	完成总工程量的86%。
56	西山213号路	区文游市公套设设指 山海旅目及配基础建场 西草化项政共基施现挥部	华 师	续建	进行市政道路以及配套的管线设施、照明设施及道路绿化的建设。	争取完成建设。	2019.6	2020.12	28459	23459	15339	一标段：完成工程量94.5%；二标段：完成工程量0%。
57	西山237号路	区文游市公套设设指 山海旅目及配基础建场 西草化项政共基施现挥部	华 师	续建	进行市政道路以及配套的管线设施、照明设施及道路绿化的建设。	争取完成建设。	2019.6	2021.12	12336	5000	6044	南段：完成工程量86%；北段：完成工程量0%。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计 完成投资	项目推进情况
58	西山 239 号路	区文游市公套设设指 山海旅目及配基础建场 西草化项政共基施现挥部	师 华	续建	进行市政道路以及配套的管线设施、照明设施及道路绿化的建设。	争取完成建设。	2019.6	2020.2	5037	537	537	已建成通车。
59	西山 375 号路	区文游市公套设设指 山海旅目及配基础建场 西草化项政共基施现挥部	师 华	续建	进行市政道路以及配套的管线设施、照明设施及道路绿化的建设。	争取完成建设。	2019.6	2020.12	5488	4988	878	完成总工程量的16%。
60	西山 377 号规划路	区文游市公套设设指 山海旅目及配基础建场 西草化项政共基施现挥部	师 华	续建	进行市政道路以及配套的管线设施、照明设施及道路绿化的建设。	争取完成建设。	2019.6	2020.12	8466	8466	6434	完成总工程量的76%。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
61	12号片区采莲路	西山住房和城乡建设局	师华	续建	进行道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设强电、弱电、燃气、给水等配套综合管网。	争取建成通车。	2016.12	2020.12	4555	4355	150	正在进行道路路基施工。
62	西山89号路	西山住房和城乡建设局	师华	续建	进行道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设强电、弱电、燃气、给水等配套综合管网。	争取建成通车。	2016.12	2020.12	1851	1641	50	正在进行道路路基施工。
63	2016年架空线入地建设工程	西山住房和城乡建设局	师华	续建	西山绿景路、气象路、云山路电力架空线入地建设土建部分。	争取建成通车。	2018.6	2020.12	2393	939	802	完成总工程量的66%，绿景路、气象路已完工，云山路暂不具备条件进场施工。
64	西山168号路	西山住房和城乡建设局	师华	续建	进行道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设强电、弱电、燃气、给水等配套综合管网。	争取完成总量的50%。	2010.9	2021.12	18993	4748	0	前期工作已完成，待片区具备条件后启动建设。
65	西福路西华园段人行天桥	西山住房和城乡建设局	师华	续建	新建人行天桥。	争取建成通车。	2019.12	2020.12	802	802	751	完成总工程量的63%。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计 完成投资	项目推进情况
66	国安巷	西山房建 居住城设局	师华	新开工	进行道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设电力、燃气、给水等综合管网。	争取开工总量的50%。	2020.6	2021.12	3856	1928	0	前期工作、招标投标工作已完成，待片区具备条件后启动建设。
67	西山50号 路东段	西山房建 居住城设局	师华	新开工	进行道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设电力、燃气、给水等综合管网。	争取开工总量的50%。	2020.6	2021.12	3468	1734	1560	完成总工程量的66%，部分路段已通车，剩余路段待片区具备条件后启动建设。
68	西山249 号路	西山房建 居住城设局	师华	新开工	进行道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设电力、燃气、给水等综合管网。	争取开工总量的50%。	2020.6	2021.12	6107	3053	2137	完成总工程量的30%，部分路段已通车，剩余路段待片区具备条件后启动建设。
69	云山路	西山房建 居住城设局	师华	新开工	进行道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设电力、燃气、给水等综合管网。	争取开工总量的50%。	2020.6	2021.12	2808	1404	0	前期工作、招标投标工作已完成，待片区具备条件后启动建设。
70	西山319 号路西段	西山房建 居住城设局	师华	新开工	进行道路、排水、照明、交通设施及绿化工程建设，并配套建设强电、弱电、燃气、给水等配套综合管网。	开工建设。	2020.3	2022.12	3768	2638	900	已完成总工程量的19%。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计 完成投资	项目推进情况
71	西山生物多样性保护大会配套设施建设项目——一环路	西山城区管理局	陈松涛	新开工	包括沿街建筑整治提升，城市道路整治提升，公共空间整治提升，重要节点整治提升，市政设施整治提升等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	4440	4440	3434	目前已完工。
72	西山生物多样性保护大会配套设施建设项目——滇池路	西山城区管理局	陈松涛	新开工	包括沿街建筑整治提升，城市道路整治提升，公共空间整治提升，重要节点整治提升，市政设施整治提升等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	24113	24113	8452	青少年宫、德宏酒店、西双版纳大酒店、中级人民法院位置两侧机非隔离带内香樟种植完成；福兴路至恒大人行天桥中央绿化带缘石安装完成100%；中国海关位置开挖完成100%，福兴路东侧、中央金座、滇池大厦洗手池基础开挖、基础砼浇筑及预埋件安装完成。怡心桥至中级人民法院中央绿化带缘石基础开挖完成100%，中级人民法院至福信路中水管沟槽开挖完成100%。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程投资计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
73	西山生物多样性保护大会配套设施项目——广福路	西山城区管理局	陈松涛	新开工	对建筑立面、城市道路、公共空间、重要节点、市政设施、城市管理的品质提升整治等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	4818	4818	3609	建筑外立面粉刷翻新、绿化景观节点、人行道修复、防沉降井盖更换已完工；按照市政府批示要求，需要对广福路（西福路至庄家塘立交段）全线罩面，目前已完工。
74	西山生物多样性保护大会配套设施项目——前卫西路	西山城区管理局	陈松涛	新开工	整治工程主要包括建筑立面整治、道路工程、交通和照明灯附属工程、道路绿化及两侧景观绿化整治、市政设施提升等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	6116	6116	2582	建筑外立面粉刷翻新、人行道修补、连体树池改单棵树池、行道树蓝花楹全线更换、弱电入地、路面沥青铺设、公交站台迁改已完工。其中，路灯全线更换为华灯，目前已全部完工。
75	西山生物多样性保护大会配套设施项目——前兴路	西山城区管理局	陈松涛	新开工	整治工程主要包括提升建筑风貌，消除屋顶视觉障碍，整治建筑广告，提升围墙围挡，修复提升道路路面，合理优化交通组织，打造精品景观空间，提升重要节点景观效果、品质。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	2422	2422	431	建筑外立面翻新、绿化提升改造、人行道修补、路面局部修复、跨线桥粉刷翻新。目前已完工。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程投资计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
76	西山区生物多样性保护大会配套设施建设项目——海埂路	西山区城管局	陈松涛	新开工	整治工程主要包括提升建筑风貌，整治建筑广告，修复提升道路路面，合理优化交通组织，提升现状公共空间，增设非机动车停放点等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	1279	1279	257	建筑外立面翻新、绿化提升改造、人行道修补、路面局部修复，目前已完工。
77	西山区生物多样性保护大会配套设施建设项目——昌源路	西山区城管局	陈松涛	新开工	整治工程主要包括建筑立面整治、城市道路、景观亮化整治，市政设施整治等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	1825	1825	1236	建筑外立面翻新、绿化提升改造、路面人行道铺装、道路防沉降井盖更换、道路全线路面罩面、交通标志杆翻新，目前已完工。
78	西山区生物多样性保护大会配套设施建设项目——海源南路	西山区城管局	陈松涛	新开工	包括修复河道生态、建设LID生态廊道、提升河堤景观环境、提升水环境治理、道路修复、修补市政设施、整治空间环境等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	6461	6461	3491	建筑外立面粉刷翻新、绿化提升改造、人行道修复、路面全线罩面、防沉降井盖更换、公交站台迁建、规划标线已完成，其中，路灯全线更换为华灯，华灯基础的开挖已完成，目前已完工。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
79	西山生物多样性保护大会配套设施建设项目——大观路	西山城管局	陈松涛	新开工	修复河道生态、建设LID生态廊道、提升河堤景观环境、提升水环境治理、道路修复、改善交通环境、修复市政设施等多个方面。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	10092	10092	6171	项目正常推进，力争2021年1月30日全面完工。
80	西山生物多样性保护大会配套设施建设项目——西园路	西山城管局	陈松涛	新开工	建筑物立面清洗、立面翻新、建筑拆除、围墙围挡整治、店招店牌整治、建筑亮化及绿化工程等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	1357	1357	713	项目已完工。
81	西山生物多样性保护大会配套设施建设项目——湖滨路	西山城管局	陈松涛	新开工	沿街建筑、城市节点、公共空间、重要节点、市政设施工程整治等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	2207	2207	755	人行道铺装、弱电入地、绿化小游园打造，护栏安装及路面全线罩面，现已完工。
82	西山生物多样性保护大会配套设施建设项目——西昌路	西山城管局	陈松涛	新开工	整治工程主要包括道路“U”型断面中道路街面、建筑外立面及广告店招、交通设施、市政公共设施及街道、绿化及景观节点、照明设施等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	3012	3012	1830	建筑外立面粉刷翻新、绿化景观提升、公交站台迁建、人行道修补，补强罩面目前全部完工。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
83	西山区生物多样性保护大会配套设施建设项目——金碧路	西山区城市管理委员会	陈松涛	新开工	包括道路“U”型断面空间、沿街建筑外墙广告、牌匾、里面整治等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	153	153	94	建筑外立面翻新，目前已全部完工。
84	西山区生物多样性保护大会配套设施建设项目——巡津街	西山区城市管理委员会	陈松涛	新开工	包括道路“U”型断面道路街面及市政设施、建筑及广告店招、绿化景观及街道整治提升等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	3312	3312	657	建筑外立面清洗翻新、绿化乔木更换、人行道铺装、公交站台迁移，目前已全部完工。
85	西山区生物多样性保护大会配套设施建设项目——西坝路	西山区城市管理委员会	陈松涛	新开工	包括道路交通整治、市政工程整治、绿化工程、建筑设施整治等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	2466	2466	1602	建筑外立面翻新、绿化提升改造、道路路面人行道铺装、道路防沉降井盖更换、道路全线罩面、交通标志标线施工，目前已全部完工。
86	西山区生物多样性保护大会配套设施建设项目——南坝路	西山区城市管理委员会	陈松涛	新开工	包括道路“U”型断面道路街面及市政设施、建筑及广告店招、绿化景观及街道整治等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	1012	1012	219	建筑外立面清洗翻新、绿化乔木更换、人行道修补、路面修补、完善标线，目前已全部完工。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
87	西山生物多样性保护大会配套设施建设项目——西福路	区管 西山城市管理局	陈松涛	新开工	包括道路交通整治、市政设施整治、绿化工程、建筑工程等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	8571	8571	6217	项目已完工。
88	西山生物多样性保护大会配套设施建设项目——人民西路	区管 西山城市管理局	陈松涛	新开工	包括道路“U”型断面中道路街面、建筑外立面及广告店招、交通设施、市政公共设施及街道、绿化及景观节点、照明设施等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	913	913	713	建筑外立面粉刷翻新、绿化景观提升、路面补强罩面、人行道修复、防沉降井盖更换、标线施划，目前已完工，目前正在开展润城门口绿化节点的打造。
89	西山生物多样性保护大会配套设施建设项目——二环路	区管 西山城市管理局	陈松涛	新开工	主要包括道路U型断面内的道路工程、建筑、广告店招、绿化景观工程及市政设施、管养维护等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	25961	25961	13694	建筑外立面粉刷翻新、格栅更换、防撞墙及栏杆粉刷翻新、下层人行道铺装、上下层路面沥青铺设及标线施划已全部完成。
90	西山生物多样性保护大会配套设施建设项目——日新路	区管 西山城市管理局	陈松涛	新开工	道路工程、建筑及广告店招、绿化景观工程、市政设施、管养维护措施。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	9013	9013	5703	建筑外立面粉刷翻新、绿化景观提升、路面补强罩面、人行道修复、防沉降井盖更换、标线施划，已全部完工。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计 完成投资	项目推进情况
91	西山生物多样性保护大会配套设施建设项目——春雨路	区管 西山城市管理局	陈松涛	新开工	道路工程、建筑立面工程、绿化景观工程、管养维护整治。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	5728	5728	1260	建筑外立面粉刷翻新、景观前区段长线条铺设已完成，目前正在开展绿化乔木种植，国歌主题浮雕墙安装，目前已全部完工。
92	西山生物多样性保护大会配套设施建设项目——高速公路出入口	区管 西山城市管理局	陈松涛	新开工	主要包括道路U型断面建筑立面、交通设施、桥梁外观、景观绿化和市政基础设施等。	2020年建成投入使用。	2020.1	2020.8	4033	4033	2664	防撞墙粉刷、灯具更换、完善交通标线已完成，其中绿化原设计方案是呈现10月份开会的景观效果，目前已全部完工。
93	西山生物多样性保护大会配套设施建设项目——西北三环	区管 西山城市管理局	陈松涛	新开工	主要包括道路U型断面内的道路工程、建筑、广告店招牌、绿化景观工程及市政设施、管养维护等。	争取完成建设。	2020.1	2020.8	4253	4253	2693	建筑外立面翻新、绿化提升改造、道路防沉降井盖更换、道路全线罩面、交通标志标线施划、隧道内清洗粉刷翻新以及灯具更换，目前已全部完工。

序号	项目名称	责任单位	责任人	建设阶段	建设内容及规模	2020年建设目标 (即年度工程 进度计划)	开工时间	竣工时间	计划总投资	2020年计划投资	1-12月累计完成投资	项目推进情况
94	团结街道办事处 路水毁修复项目	西山交通运输区	杜天春	新开工	县道7条增设挡墙17890.5m ³ ，水毁塌方清理14060m ³ ；乡道6条增设挡墙2440.85m ³ ，修复排水沟815米；村道17条增设挡墙13346.16m ³ ，水毁塌方清理11324m ³ ，路面修复577.5m ² ，修复排水沟467米，埋设涵管28米。	争取建成通车。	2020.7	2020.12	874	874	1150	目前已完成100%工程量。