

昆明市西山区水务局

〔办理类型〕(A)

〔是否公开〕(是)

西水函〔2023〕135号

昆明市西山区水务局 关于西山区第十七届人大二次会议第 172204 号建议答复的函

陈兰芬代表：

您提出的《关于加快完善采莲路道路建设的建议》建议收悉，现答复如下：

一、基本情况

昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目分为三个标段，永昌片区为项目的三标段，即为采莲河片区，位于永昌街道南二环——南坝路——环城南路——滇池路范围，约 1.78 平方公里 4.5 万人，开工时间 2022 年 3 月 10 日，计划完工时间 2023 年 9 月 30 日。计划总投资 1.78 亿元。目前完工比例为 80.19%。

二、意见建议办理情况

目前已建设完成雨水箱涵 1090 米（计划新建 1.5 千米），雨水管道 1.2 千米（计划新建 1.3 千米）、污水管道 3.1 千米（计

划新建 4.3 千米），节点改造 149 处（计划改造 177 处）及采莲河污水泵站 1 座（旱季规模 1.51 万方/天，雨季考虑初期污水弃流满负荷规模 4.54 万方/天）的建设，完成庭院小区改造 1.31 平方公里（计划改造 1.31 平方公里），管道清淤 1.6 万方（计划清淤 1.8 万方）。目前完工比例为 80.19%。

三、下一步工作方向

下一步，我局将积极沟通、督促各参建单位克服各种困难，加快工程建设；督促施工单位严格按照交组批复时间完成工程建设，及时拆除围挡、恢复道路交通，减少市民投诉，还路于民。涉及在汛期施工的市政主干道路按照防汛预案抓好落实，确保安全度汛。同时继续严把安全关，杜绝安全问题的发生，并从材料源头把好关，确保工程建设质量，文明施工。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

昆明市西山区水务局

2023 年 9 月 22 日

（联系人及电话：叶国镜 18988456302）

抄送：区人大常委会人事代表工委，区政府办公室。

昆明市西山区水务局办公室

2023 年 9 月 22 日印发