

(A 类)
(公开发布)

昆明市西山区住房和城乡建设局文件

西建函〔2024〕31 号

关于西山区第十七届人大三次会议第 173005 号 建议答复的函

秦秀丽代表：

您提出的《关于碧鸡路非机动车道提升改造工程项目尽快施工完成的建议》已收悉，现答复如下：

一、基本情况

昆明市西山区生物多样性大会园区配套基础设施建设项目-昆安高速下层(A 段)改扩建工程项目于 2021 年 9 月 30 日完成第一阶段施工，主要施工内容包括主路范围内主路改造、侧分带改造、桥梁涂装、桥梁照明亮化、桥梁排水立管改造、过路管线施工。现需实施二阶段工程，具体实施内容为辅路和人行道建设。新建辅路位于现状人行道和非机动车道下方，现状人行道和非机

动车道下有电力、通信和给水管道，加之随着道路提升改造后，加速了两侧地块的开发建设，现状电力、通信和给水管道规模不能满足使用需求，结合道路提升改造工程，有必要对现状管线进行改移、扩容处置。加之现状道路两侧架空电缆凌乱、市容市貌差，为提升城市形象，急需对现状架空电缆进行迁建处理。另一方面，昆安高速沿线现状大渔路、苏南路和百集龙路路况极差，为提升市容市貌，急需对道路进行提升整治。目前该项目涉及大量需征拆地块，征地拆迁工作量及所需资金巨大，致使道路建设项目无法正常推进

二、意见建议办理情况

昆安 A 段道路主道部分于 2021 年 8 月开工，已于 2021 年 11 月 30 日完成建设。辅道扩宽部分于 2022 年 7 月开工，目前辅道建设已在不受征地拆迁以及原有老旧管线迁建影响的工作面全部开展了路基换填及管线埋设工作，其他部分受到位资金影响，推进较为缓慢。

三、下一步工作方向

西山区发展投资集团有限公司根据相关工作安排，分别于 2021 年 6 月、2022 年 6 月取得碧鸡路建设立项批复。西山区发展投资集团有限公司作为项目建设的主体单位全过程跟进项目建设，我局分别于 7 月 1 日，7 月 10 日会同西山区发展投资集团有限公司共同研究项目实施方案优化调整事宜，目前已完成昆安 A 段整治方案优化调整编制工作，待优化调整方案区政府研

究通过后，我局将继续配合督促好西山区发展投资集团有限公司尽快实施。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

昆明市西山区住房和城乡建设局

2024年9月27日

（联系人：陈智 电话：68421725）



抄送：区人大常委会人事代表工委，区政府办公室。

昆明市西山区住房和城乡建设局

2024年9月27日印发