

(A 类)
(公开发布)

昆明市西山区住房和城乡建设局文件

西建函〔2024〕54 号

关于西山区第十七届人大三次会议第 173271 号 建议答复的函

张彦明代表：

您提出的《关于恢复西山区绿荫大道施工建设的建议》已收悉，现答复如下：

一、基本情况

西山区绿荫大道新建工程位于昆明市西山区福海、前卫街道办事处辖区内，项目起于采莲河，止于前兴路，道路全长 2.722km，规划红线宽 40m，规划道路等级为城市主干道。建设内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、桥涵工程、照明工程、绿化工程及综合管廊工程。

西山绿荫大道的建成将极大地改善 26、18 号片区交通环境，

便利了滇池路与前兴路的连接，优化滇池路片区路网结构，完善区域城市道路网络，改善区域交通状况，方便沿线居民出行，同时为片区经济发展提供有利条件。工程自 2022 年 6 月围挡施工，2023 年 8 月停工至今，导致西山区恒大云报华府 F 地块居民出行不便。为正常保障小区住户的通行，施工单位为保通，修筑了绕行通道并搭建了施工围挡。因保通道路和围挡是根据项目施工场地条件修建，出入小区道路存在曲折路段和转弯盲点，进出小区存在一定安全隐患，为减小安全隐患施工单位在道路转角位置设置了反光凸面镜。

二、意见建议办理情况

目前绿荫大道已进行综合管廊、道路路基处理施工，综合管廊结构完成 665m，管廊 CFG 桩基累计完成 5904 根，道路 CFG 桩基累计完成 7442 根，金家河箱涵 CFG 桩完成 285 根；土方开挖 286804 方；三轴水泥土搅拌桩(止水桩)累计完成实桩 17899.92 方，空桩 12785.43 方，SMW 工法桩累计完成 10885.67 方，冠梁累计完成 444m；路基片石换填累计完成 14160 方；级配碎石换填累计完成 9940 方；土夹石填筑完成累计完成 30800 方。因项目所需投入资金大，福海段未完成征地拆迁，沿线拆迁建筑及管线迁改较多，协调难度大等原因，造成该项目建设进度缓慢和停工。

三、下一步工作方向

目前，由于项目建设资金紧张，后续建设资金暂无保障，加

上福海段红线范围内征地拆迁工作未完成、地上地下管线迁改周期长，协调难度大等因素，绿荫大道项目暂不具备继续施工条件。下一步，我局将继续积极筹措资金，并加强与其他相关项目主体单位的沟通协调，尽快恢复并推进道路施工，望给予支持和理解。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

昆明市西山区住房和城乡建设局

2024年9月27日

(联系人：陈智 电话：68421725)



抄送：区人大常委会人事代表工委，区政府办公室。

昆明市西山区住房和城乡建设局

2024年9月27日印发