项目支出绩效自评表

单位名称：西山区人民政府碧鸡街道办事处　　公开12表

项目名称	观音山社区居委会观音山居民小组多功能活动室建设工程补助资金						
主管部门	西山区人民政府碧鸡街道办事处			实施单位	观音山社区居委会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		573.00	573.00	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		33.00	33.00	100	100%	—
	上年结转资金						—
	其他资金		540.00	540.00	100.00	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	多功能活动室建设适应小组教育培训的需要，满足广大居民群众的多元化需求，给社会稳定带来积极的作用，丰富村民的文化娱乐活动，活跃村内氛围，间接促进社会经济的发展，项目预计2020年11月30日前完成。			多功能活动室已竣工，于2021年1月29日终验通过。			

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	多功能活动室建设面积	=	1015	㎡	1015㎡	100	100	
	时效指标	2020年12月	=	2020年12	月	2020年12月底前	100	100	
	成本指标	多功能活动室	=	573	万元	573万元	100	100	

效益指标	社会效益指标	完成主体建设，满足广大居民群众的多元化需求	≥	95%	%	95%	100	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	≥	90%	%	90%	100	100	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优