附件2

西山区财政支出绩效管理结果整改报告书

项目名称	西山区海口街道办事处中桃公路修缮工程项目资金绩效评价报告	主管单位	昆明市西山区交通运输局
联系人	万年菊	联系电话	15887819749
整改情况	存在问题：项目建设推进缓慢，未按计划完成预期目标。 2020年11月区政府将中桃公路纳入修复计划，2020年12月完成施工图设计，2021年1月区政府批复项目资金926.8万元，2021年2月～4月完成施工及监理招投标工作。 2021年5月1日进场施工，2021年5月13日，区政府决定实施中桃公路污水管建设项目，因中桃公路修缮工程与污水管建设施工存在交叉，为避免重复投资，中桃公路修缮工程暂停施工，待污水管建设项目设计方案确定后再组织实施，施工单位撤场。 2021年5月13日至6月18日为排污干管方案设计阶段，方案确定K0+000～K1+200段埋设4道横向排污支管，由中桃公路修缮工程施工方负责施工，同时K0+000～K1+200段路面修复可先进行施工。 2021年6月24日路面修缮工程设计单位提交K0+000～K1+200段设计变更图纸、6月29日排污干管设计单位提供K0+000～K1+200段横向支管设计图，施工单位于2021年7月1日二次进场施工，不受污水管建设项目影响的右幅钢筋混凝土路面于11月18日完工。 2021年11月18日～2022年3月4日，受污水管项目影响，中桃公路路面修缮工程处于停工状态。 2022年3月5日，施工单位三次进场对K1+200～K3+730段左幅钢筋混凝土路面进行施工，原计划于2022年3月28日完工，因受污水管建设项目2022年3月3日及3月13日两次当地居民阻工影响而无工作面，导致2022年5月14日路面修缮工程才全面完工。 后期我局将加强前期工作的前瞻性和科学性，深入分析，尽可能避免突发情况影响项目实施的情况发生。结合项目计划的内容及时间，对可能影响工作进度的风险因素进行分析，提出相应措施，并在实施过程中及时开展协调、整改等纠偏工作，以实现对工作进度的主动控制，保障工作实际实施与计划的匹配性。		
项目单位负责人（签字）：		主管部门意见：	

项目单位（盖章）： 2022年 12月 14日	主管部门（盖章） 2022年 12月 14日

注：整改情况逐条对照《西山区2021年度财政重点绩效评价报告》中的整改建议填写。