附件2

西山区财政支出绩效管理结果整改报告书

项目名称	昆明市西山区城镇老旧小区基础设施提升改造项目（第二批）	主管单位	昆明市西山区住房和城乡建设局
联系人	尹加明	联系电话	13888366531
整改情况	1.项目建设进度未达到预期目标 昆明市西山区城镇老旧小区基础设施提升改造项目（第二批），项目建设期为2022年7月年至2024年12月，2022年市级下达我区老旧小区改造任务37个，建筑面积72.82万平米，我区实际完成老旧小区改造56个，建筑面积88.49万平方米总投资10972万元，2023年计划改造老旧小区101个，106.5万平方米，目前完成改造95个，完成投资26879万元。2024年项目已提前启动金碧街道65个、西苑街道18个老旧小区改造，总投资约29983.87万元，按照改造计划于2024年12月完成所有投资。 2.项目资金使用率低 2022年我区老旧小区计划总投资10972万元，实际完成投资10,237.90万元，项目实际使用资金共计9,025.13万元，与工程建设进度匹配。		
项目单位负责人（签字）： 项目单位（盖章）： 年　月　日		主管部门意见： 主管部门（盖章） 2023年12月8日	

注：整改情况逐条对照《西山区2022年度财政重点绩效评价报告》中的整改建议填写。