附件2

西山区财政支出绩效管理结果整改报告书

项目名称	昆明市西山区二环内排水系统提升完善工程	主管单位	西山区水务局
联系人	马月涛	联系电话	0871-68217376
整改情况	一、项目建设进度未达目标 西山区二环内排水系统提升完善项目于2022年3月开工建设，概算总投资为67607.62万元。截至目前，项目建设进度已达预期。项目具体完成情况为：一是共启动34条市政主干、支次管网雨污分流改造提升工作，开工建设率100.0%，已完成18条市政道路雨污分流改造提升工作，完成率52.90%。二是已启动庭院小区368个，开工建设率96.8%；已完成庭院小区366个，完成率96.3%。三是共完成794个错接、混接点改造，占总任务的95.8%。四是已完成金碧街道办事处卢家营和刘家营的雨污分流改造工作。 二、未提供施工许可证，无法核实是否存在未批先建的问题 该项目于2021年7月16日取得区自然资源局用地规划意见，于2021年12月9日取得区发改局可研批复，该项目为EPC总承包施工项目，且不涉及新增建设用地。项目于2022年9月7取得区发展和改革局、区自然资源局、区城市管理局、区水务局、区住房城乡建设局、区生态环境分局、区行政审批局及西苑、棕树营、金碧、永昌街道办事处关于施工许可的联审联批意见表。不存在未批先建。		
项目单位负责人（签字）： 项目单位（盖章）： 年　月　日		主管部门意见： 无意见 主管部门（盖章） 2023年11月30日	

注：整改情况逐条对照《西山区2022年度财政重点绩效评价报告》中的整改建议填写。